

附件 4

江苏省政府专项债券项目绩效自评报告

一、项目情况

(一) 项目概况。相城区粮食储备库二期位于相城区渭塘镇，为加强相城区区域化粮食安全、保障粮食储备，根据主管部门要求，启动了相城区粮食储备库二期工程。本项目位于苏州市相城区渭塘镇相北路西、渭中路北，项目总投资1.8447亿元，占地20亩，总建筑面积15105.46 m²，拟建1座三层综合仓库，8座6000吨大直径浅圆仓及配套工作塔、卸粮棚、变配电房、制氮/空压机房等。

(二) 绩效目标。

目标1：2022年度完成土建工程的50%。

目标2：2023年项目竣工。

由于之前受疫情影响，导致 2022 年工期未达到预期的 50%，2023 年在保证工程质量及安全的情况下，全力加快施工进度，按原施工时间计划表，完成项目施工。目前项目进行有序，专项债券资金全部到位，管理制度健全且执行有效，成本控制较好，参建单位满意度较高。

三、项目绩效。

预计 2023 年第一季度完成工作塔深基坑、综合仓一层主体结构；第二季度完成全部主体结构；第三季度完成工作塔及综合仓二次结构；第四季度完成全部二次结构、装饰工程。

四、存在问题。

目前项目资金仍然有 0.846 亿元缺口。

五、有关建议。

针对资金缺口，建议寻求外部融资，或者继续申请专项债券。



苏州市粮食粮食储备有限公司

